

Prüfbericht

über die Luftdichtheitsmessung

Das Gebäude/Objekt

BV Kowalski-Halbauer
Passivhaus-Neubau
Zum Storchenblick 9
88677 Markdorf

hat am 09.11.11

bei der Messung der Luftdichtheit gemäß DIN EN 13829

folgenden Wert für die Luftwechselrate bei 50 Pascal erzielt:

$$n_{50} = 0,19 \text{ 1/h}$$

Die Anforderungen an die Luftdichtheit nach Passivhausinstitut betragen bei Gebäuden mit raumluftechnischen Anlagen:

$$n_{50} \leq 0,6 \text{ 1/h}$$

Diese Anforderung der Vorschrift wird erfüllt.

03.12.2011

Karlhans Schwarz

Kh.Schwarz

Ingenieurbüro Schwarz
Hofäckerstrasse 8
88696 Owingen

